




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2017  
(PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Arreglo de cañada	Villa Liberación	RDS 2.500.000.00	RDS 2,500,000.00	X				
2.	Construcción y demolición Aceras	Ensanche Anacaona	RDS 1,300,000.00	RDS 1,300,000.00	X				
3.	Reparación Viviendas	Corbano Sur	RDS 700,000.00	RDS 700,000.00	X				
4.	Construcción Contenes	Urb. Los Maestros	RDS 1,300,000.00	RDS 1,300,000.00	X				
5.	Construcción Contenes	Urb. Los Recios	RDS 00,000.00	RDS 500,000.00		X			En Ejecución
6.	Construcción Contenes	Urb. Los Roncinos	RDS 500,000.00	RDS 500,000.00	X				
7.	Reparación Viviendas	Barrio Hoyo Oscuro	RDS 600,000.00	RDS 600,000.00	X				
8.	Reparación Viviendas	Corbano Norte	RDS 800,000.00	RDS 400,000.00			X		
9.	Construcción Aceras y Contenes	Barrio Santa Clara	RDS 300,000.00	RDS 200,000.00		X			
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
TOTAL			\$ 8,500,000	\$ 7,989,499.21					

  
FIRMA ALCALDE

21/03/2018  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO  




**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2017  
(PERIODO ENERO / DICIEMBRE)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	7	78
Obras en proceso	2	22
Obras pendientes		
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS 8,500,000.00	RDS 7,989,499.21	RDS 510,500.79	94 %