

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2025

(PERIODO: abril HASTA junio)



1. Balances consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	1000/0
Obras en proceso	3	- 500/0
Obras pendientes	7	
TOTAL	14	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras ejecutadas en Proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
10.000.000	3.847.000	6.153.000	38 0/0

FIRMA ALCALDÍA



FECHA

1-7-2025

SELLO DEL AYUNTAMIENTO

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance				Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin Inicial	
1	Reparación Veredas	Triangulo Villapalos	800.000	800.000	✓				
2	Construcción Baderes	Centro Ciudad	600.000	600.000	✓				
3	Construcción Acero Contorno	Remon Largo	800.000	800.000	✓				
4	Solución Agua Potable	Lucero 2	1.500.000	1.500.00	✓				
5	Construcción de cancha	Los Cinos de Chelma	300.00	49.000.00			✓		
6	Reellenado de calles	R. Ainde	500.000	49.000.00			✓		
7	Construcción de fachada	Villa Perpetua Sacana K3	700.000	49.000.00			✓	✓	
8	Pintura de edificios	Vista del Rio	400.000						
9	Construcción Acero Contorno	Corbano Norte	600.000						
10	Construcción Acero Contorno	Higuente	800.000						
11	Construcción Contorno	Los Remeros (Barranca)	600.000						
12	Construcción Estaca Bordea	Corbano Sur	1.000.000						
13	Construcción Fachada	Nuevo ygludor	800.000						
14	Solución Agua Potable	Santoné	600.000						

FIRMA ALCALDÍA



1-7-2025
FECHA

SELLO DEL AYUNTAMIENTO