



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Const. contenedores	Nuevo Explotador (Los Maestros)	1,500,000.00	1,100,000.00	✓				
2.	" "	Cristo Rey	1,500,000.00	1,100,000.00	✓				
3.	" "	Lucero Segando	500,000.00	400,000.00	✓				
4.	Const. Aceras y Contenes	Los Rincones	800,000.00	-				✓	
5.	" " "	Los Fundos	500,000.00	-				✓	
6.	" " "	Hermanas Mirabal	600,000.00	120,000.00	✓				
7.	" " "	Los Rucios	1,200,000.00	300,000.00		✓			
8.	Reparacion Viviendas	M ^a Dionicio	300,000.00	-				✓	
9.	Cont. contenes	Higuerito	300,000.00	-				✓	
10.	Rep. Caminos Vec.	La Ferradura	300,000.00	-				✓	
11.	Compra Bomba Sol. agua	Los Cambraes	300,000.00	-				✓	
TOTAL									

FIRMA ALCALDIA

2 / abril / 2018
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / MARZO)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
12.	Rep. de Viviendas	Triangulo de Villa Flores	1,500,000.00	—				✓	
13.	Colocacion y Rep. Lamparas	Villa Ofelia	500,000.00	—				✓	
14.	Const. Gasebo	Villa Felicia	500,000.00	—				✓	
TOTAL			\$10,300,000.00	3,070,000.00					

FIRMA ALCADIA

FECHA

2 / abril / 2018

SELLO AYUNTAMIENTO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2018
(PERIODO ENERO / MARZO)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	28,6
Obras en proceso	1	7,1
Obras pendientes	9	64,3
TOTAL	14	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
10,300,000.-	3,020,000.-	7,280,000.-	29,3

