




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO: 01/07/2023 hasta 31/08/2023)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Const. Contenes	Los Reinos	2,000,000.00	2,000,000.00	✓				
2.	" "	Los Fundos	1,500,000.00	1,500,000.00	✓				
3.	" aceras y contenes	Higuerito	800,000.00	800,000.00	✓				
4.	" bodegas y bacheo	Lucero I	800,000.00	300,000.00			✓		
5.	" Parque	Villa liberación	1,500,000.00	-				✓	
6.	" Fachada	Nuevo Esplendor	900,000.00	-					
7.	" Pared Cementerio	Sarapie	900,000.00	900,000.00	✓				
8.	Solución agua potable	Los cerros M.	807,652.58	180,000.00			✓		
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
TOTAL			9,207,652.58	5,680,000.00					


FIRMA ALCADÍA

06/09/2023
FECHA





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL


NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO: 01/07/2023 hasta 31/08/2023)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4.0	
Obras en proceso	2.0	
Obras pendientes	2.0	
TOTAL	8.0	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
9,207,652.58	5,680,000.00	3,527,652.58	61.7


FIRMA ALCADÍA

06/09/2023
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO