




**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023**  
 (PERIODO: 01/09/2023 hasta 31/12/2023)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Const. Contenes	Los Rencos	2,000,000.00	2,000,000.00	✓				
2.	" "	Los Fundos	1,500,000.00	1,500,000.00	✓				
3.	" aceras y contenes	Higuerito	800,000.00	800,000.00	✓				
4.	" baderes y bucheo	Lucero 1	800,000.00	400,000.00		✓			
5.	" Parque	Villa Liberación	1,500,000.00	—				✓	Pasado presupuesto 2024 del ayto.
6.	" Fachada	nuevo Esplendor	900,000.00	100,000.00				✓	
7.	" Pared cementerio	Sarapie	900,000.00	900,000.00	✓				
8.	Solución agua potable	Los C. Mogden	807,652.58	807,652.58		✓			terminando la ejecución
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
TOTAL			9,207,652.58	6,507,652.58					

  
 FIRMA ALCADÍA

\_\_\_\_\_  
 FECHA





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL


NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023  
(PERIODO: \_\_\_\_\_ hasta \_\_\_\_\_)

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	
Obras en proceso	2	
Obras pendientes	1	
<b>TOTAL</b>	<b>8.0</b>	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
9,207,652.58	6,507,652.58	2,700,000.00	70.8

  
FIRMA ALCADÍA

\_\_\_\_\_  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO